



MUNICÍPIO DE RESSAQUINHA

Rua Padre Geraldo Magela, 02 - Centro

CEP: 36.270.000 — Fone: (32) 3341.1259

email: gabinete@ressaquinha.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: RESSAQUINHA			VALOR : R\$ 120.777,63				DATA: FEVEREIRO 2019		
OBRA: COZINHA INDUSTRIAL			LOCAL: COMUNIDADE QUILOMBO				PRAZO EXECUÇÃO: 6 MESES		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,65%	100,00%					
		Financeiro	781,00	781,00					
2	MOVIMENTO TERRA	Físico %	3,28%	100,00%					
		Financeiro	3.962,30	3.962,30					
3	FUNDAÇÕES	Físico %	9,69%	25,00%	75,00%				
		Financeiro	11.698,98	2.924,75	8.774,24				
4	SUPERESTRUTURA	Físico %	32,56%		25,00%	50,00%	25,00%		
		Financeiro	39.319,34		9.829,84	19.659,67	9.829,84		
5	PISOS	Físico %	9,95%				100,00%		
		Financeiro	12.012,00				12.012,00		
6	ACABAMENTOS	Físico %	12,68%					100,00%	
		Financeiro	15.319,35					15.319,35	
7	ESQUADRIAS	Físico %	12,72%						100,00%
		Financeiro	15.359,81						15.359,81
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	15,16%					50,00%	50,00%
		Financeiro	18.308,28					9.154,14	9.154,14
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	Físico %	2,90%					50,00%	50,00%
		Financeiro	3.506,18					1.753,09	1.753,09
10	LIMPEZA GERAL DE OBRA	Físico %	0,42%						100,00%
		Financeiro	510,40						510,40
TOTAL		Físico %	100,00%	6,35%	15,40%	16,28%	18,08%	21,71%	22,17%
		Financeiro	R\$ 120.777,63	R\$ 7.668,05	R\$ 18.604,07	R\$ 19.659,67	R\$ 21.841,84	R\$ 26.226,58	R\$ 26.777,44

Ressaquinha, 25 de abril de 2019

Manoel da Silva Ribeiro - Prefeito Municipal

Eng° Civil Bruno Henrique Rodrigues-CREA-MG 171896/D

Observações: